

KENNEDYBOULEVARD**EGMOND AAN ZEE**

STIJGLEIDING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4e etage	178	176	174	172	170	168	166	164	162	160
3e etage	146	144	142	140	138	136	134	132	130	128
2e etage	114	112	110	108	106	104	102	100	98	96
1e etage	82	80	78	76	74	72	70	68	66	64
BOX	Geen	62	86	88	90	92	94	48	Geen	box HM
parkeerplaats	28	25	22	19	16	13	10	7	4	1&2

PERCEELVOEDINGEN

week 14

Werzaamheden aanleg nieuwe toevoerleiding vanaf hoofdleiding tot in de boxruimte

MAANDAG 03-04-2017	box 62+86	parkeerplaats 28+25+22
DINSDAG 04-04-2017	box 88+90+92	parkeerplaats 13+16+19
WOENSDAG 05-04-2017	box 94+48+HM	parkeerplaats 10+7+4+1+2

STIJGLEIDINGEN

week 14/15

Werzaamheden vanaf de boxruimte naar de appartementen boven elkaar

DONDERDAG 06-04-2017	80-82-112-114-144-146-176-178	Box 62
VRIJDAG 07-04-2017	76-78-108-110-140-142-172-174	Box 86+88
MAANDAG 10-04-2017	72-74-104-106-138-140-170-172	Box 90+92
DINSDAG 11-04-2017	68-70-102-104-134-136-166-168	Box 48+94
WOENSDAG 12-04-2017	64-66-96-98-128-130-160-162	Box HM

Duur van de werkzaamheden per dag:

07:30 tot 14:00

Uitvoerder werkzaamheden:

Peter vriend 06-31674202

p.vriend@vwkinfra.nl